



Brione s/Minusio, 2 maggio 2022

**COMUNE di
BRIONE s/MINUSIO**

Messaggio municipale n° 524

**Richiesta di un credito a posteriori di Fr. 371'939.20
destinato al finanziamento dei lavori di sistemazione parziale
della strada comunale della Val Resa
eseguiti nel tratto compreso tra Monda e Viona
nel periodo 2016-2020**

Ris. mun.	Data	Dicastero	In esame alla Commissione
172	2 maggio 2022	Opere pubbliche	GESTIONE / OPERE PUBBLICHE

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, la richiesta di un credito a posteriori di Fr. 371'939.20 destinato al finanziamento dei lavori di sistemazione parziale della strada comunale della Val Resa, eseguiti nel tratto compreso tra Monda e Viona nel periodo 2016-2020.

1. Introduzione.

A partire dal 2014, il Consiglio comunale ha approvato i seguenti crediti d'investimento destinati all'esecuzione di migliorie stradali nei pressi del laghetto di Tendrasca e alla posa delle canalizzazioni comunali lungo la strada comunale della Val Resa:

messaggio municipale	credito	risoluzione CC
MM 459 - Allargamento stradale a Tendrasca:	Fr. 145'000.--	16.06.2014
MM 459 - Canalizzazione Val Resa - 1.a tratta:	Fr. 127'000.--	16.06.2014
MM 467 - Canalizzazione Val Resa - 2.a tratta:	Fr. 217'000.--	13.07.2015
MM 467 - Canalizzazione Val Resa - 3.a tratta:	Fr. 1'438'000.--	13.07.2015
MM 476 - Correzione strada e posteggio a Tendrasca:	Fr. 227'000.--	02.11.2015

Approfittando di condizioni economiche estremamente favorevoli, di prezzi molto a buon mercato e di un'ottima sinergia tra tutte le forze in campo (Comune, ACAP Minusio, SES, artigiani, ecc ...) il Municipio in carica in quel periodo, ha deciso di eseguire diverse opere di miglioria stradale contemporaneamente, e in aggiunta, all'esecuzione dei lavori previsti in origine.

Si tratta, in buona sostanza, del rifacimento di vari cordoli in calcestruzzo armato, della sostituzione della barriera di protezione in vari punti della strada, della realizzazione di alcuni allargamenti puntuali della carreggiata, della formazione di un paio di piazze di scambio, nonché del rifacimento completo della pavimentazione stradale.

Ricordiamo, infatti, che secondo il progetto originale di posa delle canalizzazioni, era prevista unicamente la realizzazione di uno scavo sul lato esterno della carreggiata e la pavimentazione del tratto di strada interessato dall'intervento. Grazie a prezzi molto favorevoli, è invece stato possibile estendere il rifacimento della pavimentazione all'intera carreggiata, migliorando notevolmente la qualità dei lavori eseguiti.

2. Riassunto dei costi.

Le spese per l'esecuzione delle opere supplementari eseguite contemporaneamente ai crediti concessi dal Consiglio comunale sono così riassunte:

➤ Opere da impresario costruttore – Poncetta SA:	Fr.	245'930.55
➤ Opere di pavimentazione – Cogesa SA:	Fr.	90'000.00
➤ Opere da metalcostruttore – barriere – Ghidoni SA:	Fr.	<u>36'008.65</u>

Totale opere supplementari eseguite:	Fr. 371'939.20
---------------------------------------------	-----------------------

3. Rapporto tra i crediti concessi e le opere supplementari eseguite.

Si precisa, innanzitutto, che la spesa complessiva di Fr. 371'939.20 supera solo parzialmente il totale dei crediti residui delle cinque opere citate alla pagina precedente.

Infatti, come risulta dallo schema seguente, i crediti concessi dal Consiglio comunale sono stati utilizzati solo in parte (v. tabella di controllo dei crediti allegata al consuntivo comunale 2021):

messaggio municipale	credito concesso	credito residuo
MM 459 – Allargamento stradale a Tendrasca:	Fr. 145'000.--	Fr. 7'328.15
MM 459 – Canalizzazione Val Resa – 1.a tratta:	Fr. 127'000.--	Fr. 0.00
MM 467 – Canalizzazione Val Resa – 2.a tratta:	Fr. 217'000.--	- Fr. 59'825.30
MM 467 – Canalizzazione Val Resa – 3.a tratta:	Fr. 1'438'000.--	Fr. 273'364.95
MM 476 – Correzione strada e posteggio a Tendrasca:	Fr. 227'000.--	Fr. <u>17'059.90</u>
Totale credito residuo:		Fr. 237'927.70

La differenza effettiva tra il credito residuo e le opere supplementari eseguite è dunque la seguente:

Totale opere supplementari eseguite:	Fr. 371'939.20
./.. Totale credito residuo:	- Fr. <u>237'927.70</u>

Totale differenza effettiva:	Fr. 134'011.50
-------------------------------------	-----------------------

Osserviamo come la differenza effettiva di Fr. 134'011.50 costituisca solo il 6,22% della spesa complessiva di Fr. 2'154'000.—, risultante dalla somma dei cinque crediti approvati dal Consiglio comunale.

Precisiamo, infatti, che secondo l'art. 176 cpv. 3 LOC, per sorpassi di credito inferiori al 10% della spesa totale, non è necessario chiedere un credito suppletorio, bensì "... è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata; la medesima può avvenire con messaggio apposito oppure con una specifica risoluzione nel dispositivo di approvazione dei conti consuntivi".

Quello che vi chiediamo di ratificare non è comunque un sorpasso di credito, come potrebbe sembrare di primo acchito, bensì, e molto più semplicemente, un diverso impiego di una parte residua dei crediti d'investimento concessi dal Consiglio comunale per l'esecuzione di opere di miglioria a complemento di quelle previste originariamente.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un esercizio di trasparenza del Municipio nei confronti del proprio Consiglio comunale con l'obiettivo di chiudere definitivamente i conti in sospeso.

4. Conclusioni.

Il credito d'investimento che vi sottoponiamo per un'approvazione a posteriori concerne opere eseguite nel periodo 2016-2020, che il Municipio avrebbe già voluto liquidare tempo fa.

Purtroppo, le oramai stranote vicissitudini hanno ritardato anche questa operazione che, dal punto di vista formale, è necessaria per dare una giusta destinazione agli importi attualmente presenti sul conto di bilancio n° 139.600 "Transitori attivi".

Ci preme comunque sottolineare come le opere supplementari eseguite in Val Resa, informando regolarmente la Commissione della gestione e il Consiglio comunale, abbiano permesso di migliorare significativamente la qualità di tutte le opere eseguite.

Per questi motivi, considerato quanto precede e restando a vostra completa disposizione per fornirvi ogni ulteriore informazione in merito, il Municipio invita l'Onorando Consiglio comunale a voler

R I S O L V E R E

- 1. È concesso un credito a posteriori di Fr. 371'939.20.-- destinato al finanziamento dei lavori di sistemazione parziale della strada comunale della Val Resa, eseguiti nel tratto compreso tra Monda e Viona nel periodo 2016-2020.**
- 2. La spesa è da addebitare al ramo investimenti, voce 070.501.209.**

Con la massima stima.

Per il Municipio:

Il Sindaco:
F. Gandin



Il Segretario:
G. Cavalli

Allegati: - Planimetria generale dello stato attuale della strada della Val Resa.

COMUNE DI BRIONE S/MINUSIO



STRADA DELLA VAL RESA
STATO ATTUALE

PLANIMETRIA GENERALE

1 : 1000

	Studio d'Ingegneria Andreotti & Partners SA		Info@andreotti.ch		www.andreotti.ch	
	CODICE DI LAVORO 09.406.05	DM : 105 X 60	ADM. PARIT. N.º	AR. CANTONALE		
PIANO No. -	Locarno, 14 luglio 2020					

